

Rozbudowa ul. Witomińskiej w rejonie cmentarza komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witomińskiej 72/74 w Gdyni
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU etap 6 - SKALA 1:500

LEGENDA

- Roboty wykonane w poprzednim etapie
Nawierzchnie tymczasowe wykonane przed przystąpieniem do robót w danym etapie
istniejące oznakowanie pionowe
- B-36
A-14
tymczasowe oznakowanie pionowe
tytuł znaku wykonany z folii odblaskowej II generacji
trasa pieszych
zapora drogowa pojedyncza U-20a, U-20b
zapora drogowa podwójna U-20c
oznakowanie poziome tymczasowe
znaki zaklejone taśmą

OZNACZENIA

- Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 12cm)
Krawężniki betonowe 15/30cm (światło 2cm)
Krawężniki kamienne 15/30cm (światło 12cm)
Krawężniki kamienne 15/30cm (światło 2cm)
Krawężniki peronowe z polimerbetonu 33,4/43,5cm
Obrzeża betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm)
Obrzeża betonowe 8/30cm (przy opaskach)
Murek z grodzic wys. 1-2m
Nawierzchnie zaburków z kostki kamiennej 16x20, układanej wachlarzowo
Nawierzchnie opasek drogi przy parkingu z płytek betonowych ze stanu istniejącego
Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia z betonu klasy C30/37 z dodatkiem włókna
Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4
Nakładka bitumiczna na istniejącej nawierzchni jezdni
Nawierzchnie dróg wewnętrznych,jazdów i miejsc postojowych z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej
Nawierzchnie jazdów z kostki bet. ze stanu istniejącego
Nawierzchnie miejsc postojowych z płyt bet. typu meba gr.10cm, zbrojonych, szarych
Nawierzchnie jazdów, separacji i opasek z kostki kamiennej ze stanu istniejącego (melanz kolorystyczny), nieregularnej
Nawierzchnie chodników z płytek bet. 20/20cm, gr. 8cm z kruszywa płukanego koloru białego, układane w prostokąt
Nawierzchnie chodników odtwarzanych (z kostki betonowej ze stanu istniejącego)
Ściek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm
Powierzchnie przeznaczone pod zieleń

UWAGA !

- Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
- Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojścia i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.
- W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i dojście do posesji.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a. Biuro Projektów Budowlanych Komunalnego Spółki Akcyjnej w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-59-46		ROZBUDOWA ULICY WITOMIŃSKIEJ W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ 72/74 W GDYNI TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - etap 6 Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 08.2015 Skala: 1:500 Nr zlec: 0252 Nr arch: Rys. nr 6	
Projektanci:	mgr inż. Zbigniew Mysza mgr inż. Daniel Przyborowski -	specj. upr. nr specj. upr. nr specj. upr. nr	drogowa POM/0080/P000/09 drogowa POM/0274/P000/14 -
Sprawdzający:	inż. Wiesław Gadziński	specj. upr. nr	drogowa 2565/cd/86